

工 作 简 报

第 14 期 (2017. 8. 5-2017. 8. 11)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 8 月 11 日

目 录

一、工作内容.....	2
(一)启动北区学生公寓工程预算控制价复核工作.....	2
(二)召开北区学生公寓工程材料价格复核专题工作会议.....	2
(三)南区项目规划设计与方案报批工作有序推进.....	2
(四)大学生健身活动中心项目主体如期完成.....	2
二、对外联络工作.....	2
(一)向区高校引建办、区高校联席办报送高校项目推进计 划完成情况.....	3
(二)向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进 展情况周报.....	3

一、工作内容

(一) 启动北区学生公寓工程预算控制价复核工作

2017年8月5日下午，新校区建设办公室接到城发集团报送的北区学生公寓工程预算控制价初稿，审计监察部于当日安排造价咨询单位复核工程量及预算控制价，并于8月5日、8月7日形成了材料清单和材料费用表。目前北区学生宿舍项目工程量清单正在审核，材料、设备正在询价。

(二) 召开北区学生公寓工程材料价格复核专题工作会议

2017年8月8日上午，在嘉陵江路校区现代教育中心322会议室召开专题会议落实北区学生公寓工程材料价格复核工作。新校区建设办公室潘安济、张勇、左言华、吴涛、齐海涛等参加会议。

根据杨兴昌副校长8月2日主持召开的新校区建设办公室工作协调推进会要求，结合工作实际，工程部、审计监察部、财务招标部相关人员组成工程材料价格复核小组。经复核小组研究讨论，形成工作意见。

(三) 南区项目规划设计与方案报批工作有序推进

目前，图书馆建筑方案审批完成，图书馆请照图已报送规划局审批。东区学生生活区建筑方案已报送规划局审批。

(四) 大学生健身活动中心项目主体如期完成

截至8月11日，完成主体工程柱梁板模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑，屋顶造型施工，外墙保温、模板拆除完成90%，7公寓南入口处室外台阶开始施工。下周计划完成模板拆除、屋面防水、屋面保温、外墙保温、内外墙抹灰及地面工作。

二、对外联络工作

（一）向区高校引建办、区高校联席办报送高校项目推进计划完成情况

2017年8月7日，根据区高校引建办《关于提报高校项目推进计划完成情况的通知》要求，向区高校引建办、区高校联席办同时报送了青岛理工大学新校区项目推进计划完成情况。

（二）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情况周报

2017年8月11日，向区高校引建办、区高校联席办同时报送了高校引建项目8月第2周进展情况周报。