

工 作 简 报

第 18 期(2017. 9. 2-2017. 9. 8)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 9 月 8 日

目 录

一、工作内容.....	2
(一) 杨兴昌副校长主持召开新校区建设工作推进会.....	2
(二) 新校区建设项目规划设计与方案报批进展情况.....	2
(三) 新校区二期工程地质勘察招标手续进展情况.....	2
(四) 新校区建设项目施工进度进展情况.....	2
二、对外联络工作.....	3
(一) 向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情况周报.....	2

一、工作内容

（一）杨兴昌副校长主持召开新校区建设工作推进会

2017年9月7日下午，杨兴昌副校长在嘉陵江路校区现代教育中心212会议室主持召开新校区建设工作推进会。学生处、保卫处、后勤处、现代教育中心等部门负责同志和新校区建设办公室全体工作人员参加会议。

会议听取了新校区建设办公室各部门关于工作进展情况及目前需协调解决的问题的汇报，围绕新校区二期工程建设涉及的相关问题进行了讨论，并研究确定了下一步“全面开”前期的各项工作。

（二）新校区建设项目规划设计与方案报批进展情况

新校区规划控规调整申请上报主管部门审批。图书馆施工图已审查完毕。新校区可行性研究报告已报主管部门审批。东区生活区建筑方案正在向社会公示。

（三）新校区二期工程地质勘察招标手续进展情况

嘉陵江路校区改造提升建设项目（勘察）招标手续已在黄岛区公共资源交易中心办理完毕，并初审通过，待终审后即可发布招标公告。

（四）新校区建设项目施工进展情况

北区学生公寓项目基坑东北角及西侧部分支护面层完成，西侧高边坡治理开始搭设脚手架。红线内热力管线已全切割完成。准备山林防火通道施工。

2#实验中心项目外墙涂料涂刷完成约60%，吊顶安装完成70%，外窗、窗外护栏安装完成。

人才公寓项目地下车库和主楼底板正在进行钢筋绑扎、支模。

二、对外联络工作

（一）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情况周报

2017年9月8日，向区高校引建办、区高校联席办同时报送了高校引建项目9月第1周进展情况周报（附件1）。