

# 工 作 简 报

第 12 期 (2017. 7. 22-2017. 7. 28)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 7 月 28 日

---

## 目 录

一、工作内容.....	2
(一)杨兴昌副校长到新校区项目建设施工现场走访慰问. 2	
(二)与城发集团进一步对接沟通二期工程南区合作协议. 2	
(三)大学生健身活动中心项目按计划推进.....	2
二、对外联络工作.....	2
(一)向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情况月报和周报.....	2

## 一、工作内容

### （一）杨兴昌副校长到新校区项目建设施工现场走访慰问

2017年7月25日上午，杨兴昌副校长带领新校区建设办公室张伟刚、王维、李爱武等有关同志先后到人才公寓、2#实验中心、大学生健身活动中心和北区学生公寓等项目施工现场，走访慰问建设单位管理与施工人员。在各项目建设施工现场，杨兴昌副校长认真听取了项目建设进度情况介绍，就各建设项目提出了具体工作要求。

### （二）与城发集团进一步对接沟通二期工程南区合作协议

2017年7月26日上午，在嘉陵江路校区现代教育中心218会议室与城发集团进一步对接沟通二期工程南区合作协议。双方围绕合作建设协议的有关条款内容作了沟通对接，重点就工程概算、工期进度等问题进行了沟通，并形成初步意见。

### （三）大学生健身活动中心项目按计划推进

目前已完成边坡支护与土石方开挖工程，现在正进行基础混凝土垫层、基础及地梁钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等基础工程施工。下周计划完成柱梁板模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑及砖墙体砌筑等主体工程施工。

## 二、对外联络工作

### （一）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情况月报和周报

2017年7月28日，向区高校引建办、区高校联席办同时报送了高校引建项目2017年7月份进展情况月报和7月第4周进展情况周报。

---

青岛理工大学新校区建设办公室

2017年7月28日印发

---