

工 作 简 报

第 16 期(2017. 8. 19-2017. 8. 25)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 8 月 25 日

目 录

一、工作内容.....	2
(一) 杨兴昌副校长主持召开中央院系区扩初设计条件讨论 会.....	2
(二) 杨兴昌副校长主持召开东部生活区扩初设计条件讨论 会.....	2
(三) 筹备启动新校区二期工程地质勘察项目招标工 作.....	2
(四) 继续北区学生公寓工程量清单预算控制价复核工作.	2
(五) 规划设计、方案报批、可研立项工作有序推进.....	2
(六) 新校区建设项目进展情况.....	3
二、对外联络工作.....	3
(一) 向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情 况周报.....	3

一、工作内容

（一）杨兴昌副校长主持召开中央院系区扩初设计条件讨论会

2017年8月24日上午，杨兴昌副校长在图书科技楼主持召开中央院系区扩初设计条件讨论会，新校区建设办公室、建筑规划设计院、教务处、国资处等部门负责同志以及管理学院、商学院、经贸学院党政负责人参加会议。会议听取了中央院系区规划设计情况介绍，针对单体依据平面图对教室、办公用房、会议室、研究室、学术报告厅以及卫生间等功能布局进行了深入讨论。

（二）杨兴昌副校长主持召开东部生活区扩初设计条件讨论会

2017年8月24日上午，杨兴昌副校长在图书科技楼主持召开东部生活区扩初设计条件讨论会，新校区建设办公室、建筑规划设计院、团委、后勤处、国资处等部门负责同志参加会议。会议听取东部生活区规划设计情况介绍，分别就办公楼、学生食堂、风雨操场等功能布局进行深入讨论并提出意见建议。

（三）筹备启动新校区二期工程地质勘察项目招标工作

新校区二期工程地质勘察项目招标工作开始启动，已与招标代理公司对接，待条件具备后启动该项目招投标工作。

（四）继续北区学生公寓工程量清单预算控制价复核工作

组织新校区建设工程造价咨询中标入围的三家单位与城发集团进行对接，继续进行控制价复核工作，目前已完成工程量清单的复核，预算控制价的复核正在进行中，力争下周末完成。

（五）规划设计、方案报批、可研立项工作有序推进

目前，新校区建设项目环评报告已完成，可研报告省教育厅已批复，立项报告省发改委正在审批中。图书馆方案及扩初设计已经规划

局审批通过，并核发《建设工程规划许可证》；施工图设计图纸审查及消防设计审查正在进行中。中央院系区及东部生活区方案设计规划局已审批通过，扩初设计正在进行中。

（六）新校区建设项目进展情况

大学生健身活动中心项目已按期完工。人才公寓项目已完成基础垫层施工，进入基础防水工程。北区学生公寓项目正进行基础土石方工程和边坡支护。2#实验中心项目正在进行外墙抹灰及门窗安装工作。

二、对外联络工作

（一）向区高校引建办、区高校联席办报送高校引建项目进展情况周报

2017年8月25日，向区高校引建办、区高校联席办同时报送了高校引建项目8月第4周进展情况周报。