

工 作 简 报

第 19 期 (2017. 9. 9-2017. 9. 15)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 9 月 15 日

目 录

一、工作内容.....	2
(一)参加区政府召开的部分引建高校项目调度会.....	2
(二)与省咨询院对接沟通可研立项报告评审事宜.....	2
(三)完成嘉陵江路校区管线探测项目招标.....	2
(四)新校区建设项目施工最新进展情况.....	2
二、对外联络工作.....	3
(一)向区高校引建办、区委高校工委报送高校引建项目建设标准.....	3
(二)向区高校引建办、区委高校工委报送高校引建项目进展情况周报.....	3

一、工作内容

（一）参加区政府召开的部分引建高校项目调度会

2017年9月11日下午，新校区建设办公室王维参加了高校引建工作领导小组常务副组长韩冠智在东区机关办公中心1025会议室主持召开的部分引建高校项目调度会。会上，区委高校工委作为青岛理工大学新校区项目推进小组负责单位就项目目前进展、下一步工作打算及需协调解决事项进行了汇报。会议对加快推动项目建设进行了协调调度。

（二）与省咨询院对接沟通可研立项报告评审事宜

2017年9月14日，新校区建设办公室邱菊到济南与山东省工程咨询院对接沟通可研立项报告评审事宜。双方商定，山东省工程咨询院组织评审专家到学校现场考察并进行可研立项报告评审。之后，邱菊与山东建筑大学建筑设计院进行沟通，落实了相关技术准备工作。

（三）完成嘉陵江路校区管线探测项目招标

2017年9月14日嘉陵江路校区管线探测项目招标完成，中标单位为青岛勘察测绘研究院。

新校区二期工程地质勘察公告已于9月8日在黄岛区公共资源交易网发布，公告结束时间为9月28日。

（四）新校区建设项目施工最新进展情况

北区学生公寓项目B5-B8公寓基坑钻炮眼，爆破施工。红线内热力管线已全部外运至暖万家指定地点。山林防火通道开始施工。西侧高边坡治理搭设脚手架。

2#实验中心项目外墙真石漆涂刷已完成90%，室内水电暖安装完成，正进行调试。墙面、顶棚腻子刮涂已完成，乳胶漆施工已完成80%。

室外配套工程正同步推进。

人才公寓项目继续进行底板钢筋绑扎支模。10#楼底板混凝土浇筑完成，4#、5#楼之间车库底板混凝土浇筑完成。

二、对外联络工作

（一）向区高校引建办、区委高校工委报送高校引建项目建设标准

2017年9月11日，根据区高校引建办、区委高校工委通知要求，分别报送了高校引建项目建设标准一览表。

（二）向区高校引建办、区委高校工委报送高校引建项目进展情况周报

2017年9月15日，向区高校引建办、区委高校工委同时报送了高校引建项目9月第3周进展情况周报。