

工 作 简 报

第 25 期(2017. 10. 28-2017. 11. 3)

青岛理工大学新校区建设办公室

2017 年 11 月 3 日

目 录

一、工作内容.....	2
(一) 与城发集团进行项目建设工作会商对接.....	2
(二) 杨兴昌副校长主持召开新校区建设工作调度会.....	2
(三) 参加新区召开的青岛理工大学老校区搬迁项目专题调度会.....	2
(四) 新校区建设项目施工最新进展情况.....	3
(五) 本周重点工作进展情况.....	3
二、对外联络工作.....	3
(一) 向区高校引建办、区委高校工委报送高校引建项目进展情况.....	3

一、工作内容

（一）与城发集团进行项目建设工作会商对接

2017年10月30日下午，新校区建设办公室与城发集团在嘉陵江路校区现代教育中心212会议室进行项目建设工作会商对接。双方围绕图书馆项目基础开挖准备、装修材料指标、临舍建设与临时水电供应、基坑支护与土石方招标和北区学生公寓临时电接入、雨水排放问题进行了协商沟通。

（二）杨兴昌副校长主持召开新校区建设工作调度会

2017年10月31日上午，杨兴昌副校长在嘉陵江路校区现代教育中心212会议室主持召开新校区建设工作调度会。新校区建设办公室各部部长、副部长，保卫处、后勤处等部门有关负责同志参加会议。会议听取了新校区建设办公室各部门关于近期主要工作的进展情况、需要协调解决的问题以及下一步工作打算汇报，围绕新校区二期工程全面开工前场地平整、管线迁移、苗木移栽、临时道路铺设等准备工作以及规划设计方案细化、可研与节能报告评审、工程量清单与控制价编制、基坑支护与土石方招标、2号实验中心消防验收准备等工作进行了深入交流讨论，并对各部门的重点工作进行了安排调度，就各部门提出的问题进行了协调落实。

（三）参加新区召开的青岛理工大学老校区搬迁项目专题调度会

2017年11月1日下午，杨兴昌副校长带领新校区建设办公室相关同志参加西海岸新区在军民融合发展集团办公楼317会议室召开的青岛理工大学老校区搬迁项目专题调度会。会议听取了学校关于新校区项目进展情况、存在的问题及建议汇报，就相关问题进行了协调落实。

（四）新校区建设项目建设最新进展情况

北区学生公寓项目：B5-B8 塔吊基础浇筑完成，B5 公寓楼完成清槽；西侧高边坡地质灾害治理正在施工；总包正在进行临舍建设；相关各方 11 月 2 日进行了图纸会审交底。

图书馆项目：进行监理招标文件、基坑土石方招标文件编写和总包招标工程量清单编制。

（五）本周重点工作进展情况

可研报告的评审报告和节能报告的审查意见已上报省发改委。

图书馆地质详勘方案备案完成，深基坑方案完成评审；图书馆工程造价咨询审核单位正与编制单位对接进行工程量复核。

中央院系区西区及综合服务中心施工图审查合格，工程造价咨询审核单位开始进行工程量计算。

二、对外联络工作

（一）向区高校引建办、区委高校工委报送高校引建项目进展情况

2017 年 11 月 3 日，向区高校引建办、区委高校工委同时报送了高校引建项目 11 月第 1 周进展情况周报。

